

Baubuch: Im Bodesfeld 34

Beschreibung



Stand Oktober 2017:

Die Baugenehmigung für unseren Neubau liegt vor. Es kann losgehen. Die Vorarbeiten können beginnen.



Stand Februar 2018:

Es geht voran. Der Bagger hebt die Baugrube aus und der Kran wurde aufgebaut.



Stand März 2018:

Die Baugrube ist fertig. Die ersten Bewerbungen für die Wohnungen liegen schon vor.

Baubuch: Im Bodesfeld 34

Beschreibung



Stand Mai 2018:

Das Kellergeschosses wurde fertig gestellt und die Arbeiten am Erdgeschoss haben begonnen.



Stand Juli 2018:

Es geht planmäßig weiter. Zurzeit wird die Decke des I. Oberschosses gegossen.



Stand September 2018:

Trotz der Extrem-Hitze im Sommer wird der Bauzeitenplan eingehalten. Das letzte Geschoss, Staffelgeschoss, ist erreicht.

Baubuch: Im Bodesfeld 34

Beschreibung



Stand November 2018:

Der Rohbau ist fertig und die Fenster sind eingebaut.

Weiter geht es mit dem Innenausbau.



Stand Januar 2019:

Die ersten Besichtigungen mit Interessenten wurden durchgeführt und die ersten Mietverträge geschlossen.



Während draußen die Dämmarbeiten erfolgen wird in den Wohnungen u. a. die Fußbodenheizung gelegt.